

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम-प्रतापगढ़

क्र०सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	नये 33/11 के०वी०उपकेन्द्र(सं०)		33/11 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०)		33/11 के०वी० अतिरिक्त परिवर्तक (सं०)		33 के०वी० नये फीडर विभक्तिकरण (कि०मी०)		11 के०वी० नये फीडर विभक्तिकरण (कि०मी०)		एलटी ए०वी०सी० केबिल (कि०मी०)		अन्ध ग्राउन्ड केबलिंग (कि०मी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०)		कैपसिटर बैंक सं०		मीटरिंग सं०		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	बेल्हा प्रतापगढ़	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.69	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	सितम्बर 2017 तक लक्षित।
3	कटरा मेदिनिगंज	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.36	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	सितम्बर 2017 तक लक्षित।
4	कुण्डा	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.06	2.06	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	सितम्बर 2017 तक लक्षित।
5	मानिकपुर	2.80	1	0	0	0	0	0	2	0	3.67	0	3.6	0	0.25	0	2	1	0	0	1	0	0	0	सितम्बर 2017 तक लक्षित।
6	पट्टी(कादिपुर)	1.53	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2.22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	सितम्बर 2017 तक लक्षित।
7	प्रतापगढ़ सीटी(बबगंज)	2.08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4.38	0	1.148	0	3	1	0	0	0	0	0	0	सितम्बर 2017 तक लक्षित।
8	अन्तु(भुषियमऊ)	1.95	0	0	1	0	0	0	0	0	4.38	0	4.69	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	सितम्बर 2017 तक लक्षित।
कुल योग		9.80	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.05	0.00	24.00	5.06	1.40	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	0	0	0	0	सितम्बर 2017 तक लक्षित।