

सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़
नहरों की सिल्ट सफाई की प्रगति (खरीफ 1421 फसली वर्ष 2013-14)

लम्बाई किमी० में
धनराशि लाख रु० में

(इकाई -

(नोडल विभाग - सिंचाई)

मण्डल का नाम-
प्रगति माह - दिनांक 15/05/2013 तक

क्र० सं०	जनपद का नाम	सिल्ट सफाई का लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	अवमुक्त धनराशि	माह का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह तक की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत	स्वीकृत कार्य		कुल लागत	अवमुक्त धनराशि	माह का व्यय	माह तक व्यय प्रतिशत	माह की प्रगति		माह तक प्रगति प्रतिशत			
		राजवाहा	अल्पिका					राजवाहा	अल्पिका		राजवाहा	अल्पिका					राजवाहा	अल्पिका	राजवाहा	अल्पिका		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	प्रतापगढ़	16.00	-	8.80	-	-	-	16.00	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	इलाहाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	रायबरेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.85	18.47	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-	16.00		8.80				16.00		100.0%			57.85	18.47								

अधिकासी अभियंता

सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़

सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़

प्रपत्र-4

वर्ष 2013-14 खरीफ 1421 फसली में नहरों की प्रस्तावित सिल्ट सफाई का कार्य कम खंड प्रगति

संगठन का नाम - शारदा सहायक

जनपद - प्रतापगढ़

विभागीय मद (राजवाहा)
प्रगति विनॉक 15-5-13 तक

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रणाली का नाम	खण्ड का नाम	राजवाहा का नाम	राजवाहा/ अल्पिका की कुल लम्बाई किमी० में	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	रबी 1421 फसली वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित सिल्ट सफाई का कार्यक्रम				अनुमानित लागत लाख ₹० में	प्रगति सिल्टाहान्त 15/5/13 तक
								कहाँ से	कहाँ तक	लम्बाई किमी० में	कहाँ तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रतापगढ़	कालाकांकर	इलाहाबाद जलशाखा	सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़	अरखा राज०	15.40	70.00	5.00	7.60	2.60	1.43	5.00	7.60
2					"	"	"	7.70	15.40	7.70	4.23	7.70	15.40
3	"	"	"	"	योग -			-	-	10.30	5.66	-	-
4					मानिकपुर राज०	35.30	166.00	0.00	1.00	1.00	0.55	60	1.00
5	"	"	"	"	"	"	"	5.00	7.50	2.50	1.38	5.00	7.50
		कालाकांकर			योग -			7.50	9.70	2.20	1.21	7.50	9.70
								-	-	5.70	3.14	-	-
								-	-	16.00	8.80	-	-
													16.00

15/5/13

अधिशाली अभियंता

सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़